

**OBIECTIV:**  
**Proiectant:**

**Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte Str. Vladeasa, Nr. 3, Bl. C68, sector 6, Bucuresti**  
**SC Klever System SRL**

## F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice

- lei -

Nr. crt.	Stadiul Fizic	Valoarea totala - lei -	Valoarea (executata) - lei -	Anul 1 de executie											
				Luna											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte</b>	<b>958.206,00</b>	<b>958.206,00</b>	<b>125.052,22</b>	<b>58.620,37</b>	<b>117.888,42</b>	<b>118.431,96</b>	<b>136.092,93</b>	<b>124.086,38</b>	<b>169.167,60</b>	<b>108.866,13</b>				
<b>1</b>	<b>Str. Vladeasa, Nr. 3, Bl. C68, sector 6, Bucuresti</b>														
2	Lucrari comune cu cheltuieli eligibile	585.087,00	585.087,00	57.842,62	54.485,17	57.842,62	81.223,56	76.047,13	69.603,58	104.347,40	83.694,93				
3	Izolare pereti exteriori	384.947,71	384.947,71	38.494,77	38.494,77	38.494,77	38.494,77	38.494,77	38.494,77	76.989,54	76.989,54				
4	Tamplarie spatii comune	10.072,34	10.072,34	3.357,45		3.357,45	3.357,45								
5	Izol. planseu peste ultim nivel	86.247,83	86.247,83				21.561,96	21.561,96	21.561,96	21.561,96					
6	Termoiz. planseu peste subsol	19.319,67	19.319,67						7.727,87	5.795,90	5.795,90				
7	Lucrari conexe	4.547,45	4.547,45				1.818,98		1.818,98		909,49				
8	Instalatie incalzire centrala	79.952,00	79.952,00	15.990,40	15.990,40	15.990,40	15.990,40	15.990,40							
9	Lucrari individuale cu cheltuieli eligibile	220.488,00	220.488,00	33.073,20		33.073,20	33.073,20	33.073,20	44.097,60	44.097,60					
10	Tamplarie spatii individuale	220.488,00	220.488,00	33.073,20		33.073,20	33.073,20	33.073,20	44.097,60	44.097,60					
11	Lucrari cu cheltuieli neeligibile	142.397,00	142.397,00	26.972,60	4.135,20	26.972,60	4.135,20	26.972,60	10.385,20	20.722,60	22.101,00				
12	Lucrari comune neeligibile	13.784,00	13.784,00		4.135,20		4.135,20		4.135,20		1.378,40				
13	Instalatii electrice	25.000,00	25.000,00	6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00						
14	Consolidari executate la fatade	103.613,00	103.613,00	20.722,60		20.722,60		20.722,60		20.722,60	20.722,60				
15	Organizare de santier	10.234,00	10.234,00	7.163,80							3.070,20				
16	Organizare de santier c-tii	10.234,00	10.234,00	7.163,80							3.070,20				

Proiectant  
SC Klever System SRL

.....